



# COMUNE DI SALMOUR

C.A.P. 12040

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. Fax  
0172-649.127

salmour@reteunitaria.piemonte.it



**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE E DEI SOTTOSERVIZI  
DEL CENTRO STORICO. CUP: F94E13001850001 – CIG: 5836406298**

## **VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI**

*- Art. 158 D.P.R. 207/2010 -*

*Impresa appaltatrice: ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L., strada Benne n.2/A, 12038 Savigliano (CN)  
Contratto in data 20/11/2014 rep. n. 680 reg.to a Savigliano il 01/12/2014 al n.66 serie 1T  
Importo di contratto € 568.496,08 al netto del ribasso d'asta del 4,13%  
Oneri per la sicurezza: € 17.250,00*

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **due** del mese di **marzo** in Salmour, il sottoscritto Arch. Battistino Bruno, direttore dei lavori in testata,

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 02/10/2014;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 25/11/2014;

ATTESO che è possibile la ripresa dei lavori, in quanto sono cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione;

### **ORDINA**

all'Impresa di riprendere, a partire dalla data odierna, i lavori oggetto dell'appalto.

La sospensione è dunque risultata di giorni n.97 e pertanto il termine ultimo stabilito nel capitolato speciale d'appalto per la consegna delle opere finite deve ritenersi prorogato di pari numero di giorni.

Pertanto il termine ultimo per la consegna delle opere finite è il giorno 23.05.2015.


L'impresa niente ha da osservare.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Salmour, li 02/03/2015

Il Direttore dei Lavori

Arch. Bruno Battistino



L'Appaltatore

ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.

**ASFALTI SAVIGLIANO srl**

Strada Benito 2/A  
12038 SAVIGLIANO (CN)  
P. IVA: 00581570041

Il responsabile del procedimento

Dott. Giuseppe Francesco Tocci



Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Arch. Massimo Costamagna

